

T.C

ÇORLU1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKML NE.

B L RK RAPORU

DOSYA NO : 2023/64 D.
KARAR NO : 2023/64
HAK M : Çisem Bilge Çakıcı
KAT P : Kübra Demiröz Garip
TALEP EDEN : Gürsa Oluklu Mukava ve Ambalaj San.Tic. A. .
VEK L : Av. Hüsnü Güne
KAR I TARAF : Mir Sa Havalandırma Do al gaz ve Tur. n . San Tic. Ltd.
TALEP TAR H : 18/05/2023
KARAR TAR H : 22/05/2023

1)DAVA KONUSU VE TALEP ED LEN:

Bir tarafta Mir Sa Havalandırma Do al gaz ve Tur. n . San Tic. Ltd. Ve di er tarafta Gürsa Oluklu Mukava ve Ambalaj San.Tic. A. firmaları olmak üzere taraflar aralarında düzenlemi oldukları 04/07/2022 tarihli sözleşme ile Gürsa firmasının Velime e OSB de bulunan fabrikasının mekanik tesisatının yapımı konusunda anlaşımı lardır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç 5 gün sonuna kadar yer teslimi yapılacak ve yer tesliminden sonra 90 gün sonunda i teslim edilecektir.Ancak sözleşme de belirtilen süre sonunda:

- 1)Taahhüt tam ve eksiksiz olarak bitirilerek, testleri yapılarak (sözleşme gere i kabul komisyonunca teslim alınarak) ve sistemlerin devreye alınması yapılarak Gürsa firmasına teslim edilememi tir.
- 2)Gürsa firması teslimattan önce dahi yapılan i lerin i çiliklerinin teknik standartlara uygun olmadığını dilekçede beyan ederek teslimattan önce uygunsuzlukların giderilmesini istemektedir.
- 3)Gürsa firması taahhüdün yerine getirilememesinden dolayı sözleşme gere i i in ba ka bir firmaya tamamlatılması durumunda sözleşme de anılan cezai müeyyideleri uygulamak istemektedir.

2)TESP T ED LEN HUSUSLAR

Mekanik tesisat i lerinin kapsamı a a ıdaki gibidir.Her bir kalem ayrı ayrı akçelendirilmi tir

- Sıhhi tesisat
- Yangın tesisatı
- Aperay tesisatı
- Isıtma ve so utma tesisatı
- Basınçlı hava tesisatı
- Klima tesisatı
- Havalandırma tesisatı
- Test ve devreye alma i leri

- Taraflar arasındaki 04/07/2022 tarihinde sözleşme yapıldı ı dosya evraklarından anlaşılmaktadır.
- Dosya evraklarında yer teslim tutana ı olmadığı ndan , i in fili olarak ne zaman ba ladı ı belli olmamaktadır.Ancak her halükarda i in 09/07/2022 tarihinde ba ladı ı kabul edilebilir.
- i in teslim tarihinin 09/10/2022 oldu u sözleşme evraklarından anlaşılmaktadır





Kolona ba lantı malzemesi yanlı .tek
Dübelle kolona sabitlenmi .civatası uzun.



Tahliye borusu kolonu geçerken yamuk
Yapılmı . Çok kötü i çilik.



Aperey besleme boruları,yangın borusu arkasından giden siyah borular izole edilmemi .





Konsol aya ı yere sabitlenmemi .



Akı sensörü takılmamı



Konsol uygun degil ve boyasız.



yangın dolabı besleme borusu ba lanmamı .





Sol taraf boruda akı sensörü ba lanmamı .

- Yangın hidroforu jokey pompa eksik.
- Kazan dairesi güvenlik kulübesine giden boru ba lantıları eksik yapılmalı
- Dı saha hidrantlarından biri yamuk vaziyettedir .Düzeltilmelidir.
- Diesel yangın pompası egzozlu borusu (DN 100) uygun halde dı ortama ta nınmalıdır.

SONUÇ VE KANAAT.

- Mir Sa Havalandırma Firması yukarıda yapılmı sözleşme , ilgili teknik arname ve projeler kapsamındaki mekanik tesisat ınin, konsollarını,kelepçelerini ve ba lantılarını Fen kurallarının gerektirdi i kural ve itinalı bir i çilikle yapmamı tır.
- Eksik olan jokey pompa, akı sensörlerini tamamlayarak monte etmeli ve boru ba lantılarını yapmalıdır.
- Fen kuralları dahilinde sözleşme gere i yapılan tesislerin testlerini yaparak kabul komisyonuna sunmalıdır.
- Tüm boyanmamı ve izolasyonu yapılmamı olan bölümlerin eksiklikleri arname ve sözleşme göre giderilmelidir.
- Yamuk ,eksenden kaçık ve ba lantıları eksik tüm uygunsuzlukları düzeltilmelidir.
- Aksi taktirde i veren firma eksilikleri ba ka ekilde tamamlayarak tesislerini çalı tırmakta haklı olaca ı kanaati olu mu tur.Sn Mahkemenin görü ve iradesine sunarım.

Bayram Gürbüz.

Mak. Mü. Güv Uzm.

